

## Distrito Municipal de Tavera Junta Municipal de Tavera

### Junta Municipal de Tavera SINDICATURA RNC. 4-30-10611-9



D.M Tavera, La Vega, R.D.

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo.

**Del:** Sr. Marino de Jesús Abreu Director Distrital de Tavera

Asunto: Informes de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo-2023.

Distinguidos Sres.

Luego de saludarles le hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo al semestre Julio- Diciembre año 2023.

Consentimiento de alta estima y consideración se despide.

Sr. Marino de Jesús Abreu Director Distrital de Tavera.



# Distrito Municipal de Tavera Junta Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera SINDICATURA RNC. 4-30-10611-9



#### GESTION COMUNITARIA PARTICIPATIVA

		PRESUPUESTO		NIVEL			
Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Termina da 100%	Más de 50%	Menos de 50%	Sin iniciar
Construcción Parque Infantil La Llanada	La Llanada	1,650,642.00	135,000.00			х	
Centro Comunal Rancho La Vaca	Rancho La Vaca	1,744,111.00	1,631,429.00	x			
Reparación Club Loma del Coco	Loma del Coco	191,038.00					х
		\$3,585,791.00	\$1,766,429.00				

Sr. Marino de Jesús Abreu Director Distrital de Tavera.





## Distrito Municipal de Tavera Junta Municipal de Tavera

### Junta Municipal de Tavera SINDICATURA RNC. 4-30-10611-9



#### GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA

### ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023.

Balance Consolidado Presupuesto Participativo 2023.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE	
Obras Ejecutadas	1	100%	
Obras en Proceso	1	9.00%	
Obras Pendientes	1	0.00%	
TOTAL	3	109.00%	

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

\$3,585,791.00	\$1,766,429.00	\$1,819,362.00	50%
FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO NDE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION	PORCENTAJE EJECUTADO

Sr. Marino de Jesús Abreu

Director Distrital de Tavera