



Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



D.M Tavera, La Vega, R.D.

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo.

Del: Sr. Marino de Jesús Abreu
Director Distrital de Tavera

Asunto: Informes de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo-2025.

Distinguidos Sres.

Luego de saludarles le hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo al semestre Junio/Diciembre año 2025.

Consentimiento de alta estima y consideración se despide.

Sr. Marino de Jesús Abreu
Director Distrital de Tavera.





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



GESTION COMUNITARIA PARTICIPATIVA

		PRESUPUESTO		NIVEL			
Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Termina da 100%	Más de 50 %	Menos de 50%	Sin iniciar
Construcción Parque Infantil La Llanada	La Llanada	1,650,642.47	687,095.79		X		
Club El Mocan	El Mocan	2,265,696.45	2,421,472.93	X			
Construcción Basquetod Baños Play Los Velazquitos	Los Velazquitos	584,829.70	367,702.43	X			
Parque Infantil El Mamey	El Mamey	1,003,618.60	452,419.27	X			
Centro Comunal El Aguacate	El Aguacate	1,065,028.67	-				X
Construcción Verja Perimetral Cementerio Jina Hueca	Jina Hueca	1,007,038.50	511,688.45		X		
Aceras y Contenes	Distrito	100,000.00	100,000.00	X			
		\$7,676,854.39	\$4,540,378.87				


Sr. Marino de Jesús Abreu
Director Distrital de Tavera.





Distrito Municipal de Tavera

Junta Municipal de Tavera

SINDICATURA

RNC. 4-30-10611-9



GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JUNIO/DICIEMBRE 2025.

Balance Consolidado Presupuesto Participativo 2024.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	4	0%
Obras en Proceso	2	59%
Obras Pendientes	1	0.00%
TOTAL	7	59%

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUTADO
\$7,676,854.39	\$4,540,378.87	\$ 3,136,475.52	59%


Sr. Marino de Jesús Abreu
Director Distrital de Tavera

